

Initialement les travaux de restauration du monument étaient programmés en 4 phases :



- Phase 1 : études et dépose de la statue,
- Phase 2 : restauration de la partie haute du monument,
- Phase 3 : restauration de la partie basse du monument,
- Phase 4 : restauration de la statue et sa repose.

Lors de la visite in situ d'un inspecteur des Monuments Historique en mars 2011, il a été demandé de reconsidérer le phasage des travaux afin que la statue puisse être remontée le plus tôt possible et ceci dès la phase 2.

C'est ainsi que :

- La **phase 1** a été maintenue,
- La phase 4 a été intégrée dans la phase 2, découpée en 2 tranches :
  1. **phase 2A** : traitement du problème structurel au niveau de la coupole et repose de la statue,
  2. **phase 2B** : restauration de la tour lanterne,
- La **phase 3** a été maintenue.

*Il est à noter que les phases 2A et 2B concernant la partie haute du monument (coupole et tour lanterne) sont techniquement liées.*

Cliquez sur « [phasage des travaux](#) » pour découvrir le contenu technique de chacune des phases.

*Les dates mentionnées incluent le traitement préalable des dossiers administratifs et financiers nécessaires au lancement des opérations. □*

{backbutton}